


vai brennero 43
38122 TRENTO
Tel. 0461/983367
Fax. 0461/983875
info@bettievialli.eu

C.F. e Partita IVA:
01344510225



STUDIO DI INGEGNERIA
BETTI & VIALLI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMUNE DI PIEVE TESINO

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
IDROELETTRICO SUL TORRENTE GRIGNO – TRATTO INTERMEDIO –
C/13749

E.R.T.1.21

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



TRENTO, lì Marzo 2026

IL PROGETTISTA
dott. ing. Vittorino Betti

	GIORNI	1°Mese																															2°Mese																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Realizzazione edificio centrale																																																														
Approntamento cantiere fisso	2																																																													
Realizzazione nuova strada di accesso	3																																																													
Esecuzione degli scavi di sbancamento	15																																																													
Realizzazione edificio centrale	20																																																													
Realizzazione canale di scarico	5																																																													
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra																																																														
Allacciamenti necessari																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Approntamento cantiere mobile	2																																																													
Taglio e rimozione strada esistente	18																																																													
Esecuzioni degli scavi condotta e attraversamenti	25																																																													
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600																																																														
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione																																																														
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento																																																														
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Realizzazione opera di presa																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)																																																														
Esecuzione degli scavi																																																														
Realizzazione traversa di derivazione																																																														
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico																																																														
Realizzazione pozzetto di misura																																																														
Realizzazione vasca di dissipazione																																																														
Inserimento paratoie, tubi, apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Opere elettromeccaniche	45																																																													

	GIORNI	3°Mese																															4°Mese																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Realizzazione edificio centrale																																																															
Approntamento cantiere fisso																																																															
Realizzazione nuova strada di accesso																																																															
Esecuzione degli scavi di sbancamento																																																															
Realizzazione edificio centrale																																																															
Realizzazione canale di scarico	5																																																														
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra	13																																																														
Allacciamenti necessari	7																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso	10																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini	10																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																															
Approntamento cantiere mobile																																																															
Taglio e rimozione strada esistente																																																															
Esecuzioni degli scavi condotta e attraversamenti																																																															
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale	30																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900	15																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600																																																															
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione																																																															
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento																																																															
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale																																																															
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																															
Realizzazione opera di presa																																																															
Approntamento cantiere fisso																																																															
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)																																																															
Esecuzione degli scavi																																																															
Realizzazione traversa di derivazione																																																															
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico																																																															
Realizzazione pozzetto di misura																																																															
Realizzazione vasca di dissipazione																																																															
Inserimento paratoie, tubi,apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra																																																															
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																															
Opere elettromeccaniche	45																																																														

	GIORNI	5°Mese																															6°Mese																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Realizzazione edificio centrale																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Realizzazione nuova strada di accesso																																																														
Esecuzione degli scavi di sbancamento																																																														
Realizzazione edificio centrale																																																														
Realizzazione canale di scarico																																																														
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra																																																														
Allacciamenti necessari																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso																																																														
Reinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Approntamento cantiere mobile																																																														
Taglio e rimozione strada esistente																																																														
Esecuzioni degli scavi condotta e attraversamenti																																																														
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600	25																																																													
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione	20																																																													
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento																																																														
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Realizzazione opera di presa																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)																																																														
Esecuzione degli scavi																																																														
Realizzazione traversa di derivazione																																																														
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico																																																														
Realizzazione pozzetto di misura																																																														
Realizzazione vasca di dissipazione																																																														
Inserimento paratoie, tubi, apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Opere elettromeccaniche	45																																																													

	GIORNI	7°Mese																															8°Mese																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Realizzazione edificio centrale																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Realizzazione nuova strada di accesso																																																														
Esecuzione degli scavi di sbancamento																																																														
Realizzazione edificio centrale																																																														
Realizzazione canale di scarico																																																														
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra																																																														
Allacciamenti necessari																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso																																																														
Reinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Approntamento cantiere mobile																																																														
Taglio e rimozione strada esistente																																																														
Esecuzioni degli scavi per condotta e attraversamenti																																																														
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600																																																														
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione																																																														
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento	15																																																													
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale	20																																																													
Rinterro, sistemazione generale e ripristini	10																																																													
Realizzazione opera di presa																																																														
Approntamento cantiere fisso	2																																																													
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)	10																																																													
Esecuzione degli scavi	10																																																													
Realizzazione traversa di derivazione																																																														
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico																																																														
Realizzazione pozzetto di misura																																																														
Realizzazione vasca di dissipazione																																																														
Inserimento paratoie, tubi,apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Opere elettromeccaniche	45																																																													

	GIORN	9°Mese																															10°Mese																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Realizzazione edificio centrale																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Realizzazione nuova strada di accesso																																																														
Esecuzione degli scavi di sbancamento																																																														
Realizzazione edificio centrale																																																														
Realizzazione canale di scarico																																																														
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra																																																														
Allacciamenti necessari																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso																																																														
Reinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Approntamento cantiere mobile																																																														
Taglio e rimozione strada esistente																																																														
Esecuzioni degli scavi per condotta e attraversamenti																																																														
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600																																																														
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione																																																														
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento	15																																																													
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale	20																																																													
Rinterro, sistemazione generale e ripristini	10																																																													
Realizzazione opera di presa																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)																																																														
Esecuzione degli scavi	5																																																													
Realizzazione traversa di derivazione	10																																																													
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico	10																																																													
Realizzazione pozzetto di misura	10																																																													
Realizzazione vasca di dissipazione	10																																																													
Inserimento paratoie, tubi, apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra																																																														
Rinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Opere elettromeccaniche	45																																																													

	GIORNI	11°Mese																															12°Mese																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Realizzazione edificio centrale																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Realizzazione nuova strada di accesso																																																														
Esecuzione degli scavi di sbancamento																																																														
Realizzazione edificio centrale																																																														
Realizzazione canale di scarico																																																														
Inserimento apparecchiature elettromeccaniche e impianto di messa a terra																																																														
Allacciamenti necessari																																																														
Realizzazione piazzale e strade d'accesso																																																														
Reinterro, sistemazione generale e ripristini																																																														
Posa condotta e realizzazione nuovo tratto stradale																																																														
Approntamento cantiere mobile																																																														
Taglio e rimozione strada esistente																																																														
Esecuzioni degli scavi per condotta e attraversamenti																																																														
Esecuzione scavi di sbancamento nuovo asse stradale																																																														
Posa della condotta forzata in PRFV, DN 900																																																														
Posa tubi in CLS DN 1000 e collettori acque bianche DN600																																																														
Posa cavi di collegamento e di telecomunicazione																																																														
Ricoprimento con materiale vagliato e di riempimento	15																																																													
Ripristino pacchetto stradale con dismissione strada esistente e realizzazione nuovo tratto stradale	20																																																													
Rinterro, sistemazione generale e ripristini	10																																																													
Realizzazione opera di presa																																																														
Approntamento cantiere fisso																																																														
Opere cantierizzazione (argini e condotte in cls DN 1000)																																																														
Esecuzione degli scavi																																																														
Realizzazione traversa di derivazione																																																														
Realizzazione sghiaiatore, dissabbiatore, vasca di carico, camera di manovra e canale di scarico																																																														
Realizzazione pozzetto di misura																																																														
Realizzazione vasca di dissipazione																																																														
Inserimento paratoie, tubi, apparecchiature elettromeccaniche e messa a terra	10																																																													
Rinterro, sistemazione generale e ripristini	13																																																													
Opere elettromeccaniche	45																																																													