



LEGENDA:

CONDOTTA PRIV DN900	VIABILITA' ESISTENTE
IDROGRAFIA ESISTENTE	CONFINI DEMANIALI
AREE DI RIPOSO DEFINITIVO	AREE DI SCAVO DEFINITIVO
RIPRISTINI/RINVERDIMENTI	STRADA BIANCA ESISTENTE
STRADA IN PROGETTO	DEMOLIZIONI

via brennero 43  
38122 TRENTO  
Tel. 0461/983367  
Fax. 0461/983875  
info@betteviali.eu  
C.F. e Partita IVA:  
01344510225

STUDIO DI INGEGNERIA  
BETTI & VIALI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO COMUNE DI PIEVE TESINO		
Comprossorio	Oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE IDROELETTRICA SUL TORRENTE GRIGNO - TRATTO INTERMEDIO - C/13749	Codice lav. - cont.
Legge Provinciale		N. Progressivo:
Programma:		Tov. n.:
redatto da: Ing. Vittorio Betti	Titolo:	E.A.22.2
il progettista:	Sostituisce il n.:	Riferimento tavola n.:
Ing. Vittorio Betti		
Revisione:	Categoria:	Scala:
		1:200
Disegno N°:		Data:
		Marzo 2026
Progetto N°:	Committente:	
	Costabrunella Srl	

SEGNALETICA DI SICUREZZA	
	WC CHIMICO
	PERICOLO GENERICO (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	CIRCOLAZIONE TRENI (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	PERICOLO DI MORTE (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	CARICHI SOSPESI (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	LAVORI IN CORSO (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	SOSTANZE NOCIVE IRRITANTI (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	PROIEZIONE DI SCHEGGE (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	CADUTA CON DISLIVELLO (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	SCHIACCIAMENTO DELLE MANI (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	VEICOLI SU ROTAIA (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	PERICOLO DI INCIAMPO (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	RISCHIO BIOLOGICO (FORMA TRIANGOLARE - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO GIALLO - BORDO NERO)
	DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	DIVIETO PASSARE E SOSTARE NEL RAGGIO DI AZIONE DELL'ESCAVATORE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	DIVIETO SOSTARE O PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	DIVIETO DI AVVICINARSI ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	VIETATO FUMARE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	DIVIETO DI SPEGNERE CON ACQUA (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA NERO SU FONDO BIANCO - BORDO E BANDA ROSSI)
	CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	OBBLIGO CINTURA DI SICUREZZA (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE (FORMA ROTONDA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO AZZURRO)
	ESTINTORE (FORMA QUADRATA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO ROSSO)
	PRONTO SOCCORSO (FORMA QUADRATA - PITTOGRAMMA BIANCO SU FONDO VERDE)

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Anche prima di procedere a qualsiasi lavorazione, dovrà essere organizzata l'area di cantiere.

E' prevista la delimitazione dell'area di cantiere con recinzioni temporanee fisse che tuttavia potranno subire probabili spostamenti in base all'avanzamento dei lavori e alle modalità organizzative dell'impresa stessa.

Dovrà essere garantita, oltre alla viabilità, lo spazio necessario per la manovra, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali stessi e per la loro preparazione a più d'opera.

L'impresa appaltatrice dovrà prendere visione dello stato dei luoghi per poter predisporre mezzi di dimensione adeguata; si dovrà altresì esaminare l'effettiva stabilità e consistenza di tutto il percorso carrabile prescelto, terreno o asfalto, per evitare affossamenti e ribaltamenti degli automezzi durante le fasi di trasporto, carico e scarico.

L'impresa dovrà inoltre individuare, concordandolo con il CSE, le aree necessarie al deposito di mezzi e materiali da costruzione oltre all'area per la raccolta dei materiali di risulta da avviare a discarico.

PRESCRIZIONI DA ADOTTARE:

all'esterno dell'area di cantiere eventuali manovre dei mezzi di cantiere dovranno essere presidiate da personale dell'impresa;

le indicazioni di accantieramento previste potranno essere modificate e/o integrate a cura dell'impresa nel relativo P.O.S.

i depositi delle attrezzature e del materiale da costruzione e di risulta devono essere adeguatamente delimitati e segnalati.

N.B. Le zone di deposito materiali/attrezzature potranno subire probabili spostamenti in base all'avanzamento dei lavori e alle modalità organizzative dell'impresa stessa.

Queste dovranno essere approvate preventivamente dal CSE al fine di garantire una maggiore sicurezza alla circolazione all'interno del cantiere dei mezzi e degli operai.

Il deposito di materiali di risulta qui previsto deve permanere solo per il tempo necessario alle lavorazioni ed essere rimosso il prima possibile e portato nelle opposte aree di deposito previste nel progetto.

L'impresa dovrà prendere accordi preventivi con i privati o con il comune per l'occupazione temporanea dovuta al deposito di materiali/attrezzature.

## LAYOUT DI CANTIERE | EDIFICIO CENTRALE

SCALA 1:200

